



Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na
zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwerowni dla SPSK Nr 5 SUM
w Katowicach

Pytanie 1: Wnosimy o zmianę terminu wykonania projektu i uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń i wydłużenie go 120 dni. Wskazany w pkt. II.1 SIWZ termin 60 dni jest według wykonawcy niemożliwy do zrealizowania. Otrzymanie pozwolenia na budowę jest decyzją administracyjną i termin jego uzyskania nie jest zależny tylko od Wykonawcy. Praktyka pokazuje, że okres oczekiwania na decyzję jest częstokroć dłuższy 60 dni a należy pamiętać że w zakresie Wykonawcy jest też wcześniejsze wykonanie projektu budowlanego co jest procesem czasochłonnym.

Odpowiedź: Zamawiający podkreśla, że nie podstaw do obciążenia Wykonawcy z powodu opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę w terminie dłuższym niż wynikający z obowiązujących przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeśli nie zostanie to spowodowane winą Wykonawcy.

Pytanie 2: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące a wskazane w części „C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA” programu funkcjonalno-użytkowego (załączniku 1 do SIWZ) dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych tj.: 4.1. Schemat poglądowy; - Rys. nr 1: Załącznik nr 1.4 4.2. Stan docelowy z wyposażeniem; - Rys. nr 2: Załącznik nr 1.5

Odpowiedź: Wspomniane rysunki zostały zamieszczone w folderze skompresowanym „Program funkcjonalno-użytkowy”.

Pytanie 3: 3.6.7. SYSTEM MONITORINGU IP – wg. PFU Dostarczony system powinien zawierać: Serwerowe oprogramowanie DVR do zastosowań komercyjnych, Minimum 3 kamery IP wraz z licencjami wraz z zasilaczem PoE lub przełącznikiem do zasilania kamer. Prosimy o potwierdzenie że zakres dostawy nie uwzględnia dostawy stacji roboczych ani serwera.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dostawy systemu monitoringu IP nie uwzględnia dostawy stacji roboczych ani serwera.

Pytanie 4: W związku z wymogiem uzyskania pozwolenia na budowę pragniemy zauważyć, że podany termin realizacji projektu i uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wraz z okazaniem ich Zamawiającemu - 60 dni (art. 7 pkt. 1. a.) może być nierealny, ponieważ czas oczekiwania na pozwolenie administracyjne może wynieść nawet 65 dni. Jednocześnie Zamawiający nie przewiduje w art. 7. pkt. 2. możliwości przedłużenia terminów zakończenia prac w przypadku kiedy nie będzie możliwe szybsze uzyskanie decyzji administracyjnej. Wnosimy wobec tego o dopisanie stosownego punktu do umowy, dającego możliwość zmiany terminu zakończenia prac w przypadku opóźnień wynikających z oczekiwania na pozwolenia administracyjne.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 1.

Pytanie 5: Zwracamy uwagę na prawdopodobną pomyłkę jaka wkradła się do wzoru adresacji koperty z ofertą w pkt. VIII SIWZ („Oferta-wentylacja”)

Odpowiedź: Tak, nastąpiła pomyłka. Napis powinien brzmieć: „Oferta-serwerownia”.

z up. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
R. Kantczak
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Gospodarczych
Renata Kantczak